



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

Trat Provincial Health Office

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

Mr.GREEN ENERGY จังหวัดตราด



สถานการณ์การใช้งาน Solar Cell ในหน่วยงาน สังกัด สปสธ. トラด



ลำดับ	หน่วยงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ที่มางบประมาณ
1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และเว้นระยะอุทธรณ์ 7 วันทำการ	เงินบำรุง
2	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านสถานที่ ไม่สามารถติดตั้งได้และค่าไฟฟ้า ต่อเดือนไม่ถึง 300 บาท	
3	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง	อยู่ระหว่างอนุมัติรายงานขอซื้อและแต่งตั้งคกก.จัดซื้อฯ และคกก. ตรวจรับพัสดุ	เงินบำรุง
4	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสมิง	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา	เงินบำรุง
5	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่	อยู่ระหว่างรายงานผลกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	เงินบำรุง
6	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ปรับไฟฟ้า จาก 1 เฟส เป็น 3 เฟส) และ แต่งตั้งคกก.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	เงินบำรุง
7	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านสถานที่ -	
8	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ	อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาฯ	เงินบำรุง
9	โรงพยาบาลตราด	ประกาศผู้ชนะฯ วันที่ 20/10/2566	เงินบำรุง
10	โรงพยาบาลเกาะช้าง	ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว	เงินบำรุง
11	โรงพยาบาลเขาสมิง	ผู้ประกอบการยื่นเสนอราคา วันที่ 20/10/2566	เงินบำรุง
12	โรงพยาบาลคลองใหญ่	อยู่ระหว่างรายงานผลการอุทธรณ์	สำนักงาน กกพ.
13	โรงพยาบาลบ่อไร่	ประกาศผู้ชนะฯ วันที่ 18/10/2566	เงินบำรุง

ลำดับ	หน่วยงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กำลังการผลิตติดตั้ง (kW)
1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	E-bidding	60 KW
2	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด		
3	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง	เฉพาะเจาะจง	3 KW
4	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสมิง	เฉพาะเจาะจง	3 KW
5	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่	เฉพาะเจาะจง	3 KW
6	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่	เฉพาะเจาะจง	3 KW
7	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด	-	-
8	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ	เฉพาะเจาะจง	3 KW
9	โรงพยาบาลตราด	E-bidding	55 KW
10	โรงพยาบาลเกาะช้าง	เฉพาะเจาะจง	30 KW
11	โรงพยาบาลเขาสมิง	E-bidding	100 KW
12	โรงพยาบาลคลองใหญ่	E-bidding	100 KW
13	โรงพยาบาลบ่อไร่	E-bidding	100 KW
14	โรงพยาบาลแหลมงอบ	E-bidding	70 KW
15	โรงพยาบาลเกาะกูด	เฉพาะเจาะจง	15 KW

ลำดับ	หน่วยงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ประกาศเชิญชวน	ได้ผู้รับจ้าง	วันที่ลงนาม	วันที่เริ่มติดตั้ง	วันที่ส่งมอบ
1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด			ประกาศผู้ชนะฯ			
2	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด	√	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากค่าไฟฟ้าต่อเดือนไม่ถึง 300 บาท				
3	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง		ขออนุมัติจัดซื้อฯ และแต่งตั้ง คกก.จัดซื้อ และคกก.ตรวจรับพัสดุ				
4	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสมิง		คกก.จัดซื้อ ทำหนังสือเชิญชวนฯ และพิจารณาผลฯ				
5	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่		อยู่ระหว่างจัดทำรายงานคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง				
6	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่	√	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ปรับไฟฟ้า จาก 1 เฟส เป็น 3 เฟส) และแต่งตั้งคกก.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง				
7	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด	√	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านสถานที่ -				
8	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ		คกก.จัดซื้อ ทำหนังสือเชิญชวนฯ และพิจารณาผลฯ				
9	โรงพยาบาลตราด			20/10/2566			
10	โรงพยาบาลเกาะช้าง		ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว				
11	โรงพยาบาลเขาสมิง		ผู้ประกอบการยื่นเสนอราคา วันที่ 20/10/2566				
12	โรงพยาบาลคลองใหญ่		รายงานผลการอุทธรณ์				
13	โรงพยาบาลบ่อไร่		ประกาศฯ				
			18/10/2566				
14	โรงพยาบาลแหลมงอบ		รายงานการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง				
15	โรงพยาบาลเกาะกูด		ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว				

ลำดับ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน
1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2566
2	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด	-
3	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2566
4	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสมิง	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2566
5	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2566
6	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2566
7	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด	-
8	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 30 ตุลาคม 2566
9	โรงพยาบาลตราด	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2566
10	โรงพยาบาลเกาะช้าง	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2566 (ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
11	โรงพยาบาลเขาสมิง	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2566
12	โรงพยาบาลคลองใหญ่	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2566
13	โรงพยาบาลบ่อไร่	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2566
14	โรงพยาบาลแหลมงอบ	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2566
15	โรงพยาบาลเกาะกูด	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2566 (ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

A photograph of several wind turbines silhouetted against a sunset sky. The sky transitions from a warm orange glow near the horizon to a deep blue at the top, with scattered white clouds. The turbines are arranged in a line across the horizon, with the largest one in the foreground on the left.

Thank you