

บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านเจ๊กแป๊ะ



งบประมาณ 1,550,000 บาท (5 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 5 มกราคม 2568)

ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568

เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วเมื่อ 26 มีนาคม 2568

ต่อน้ำต่อไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว พร้อมให้เข้าพักอาศัยได้

อาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน รพ.สต.บ้านสลักเพชร



งบประมาณ 2,159,999 บาท (4 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 5 มกราคม 2568)

- ตรวจรับงานงวด 2 และเบิกจ่ายแล้ว
- สั่งการให้เร่งรัด ปรับแผนการทำงาน และเพิ่มจำนวนช่าง
- ปัญหา Cash Flow ของทางบริษัท ได้รับการแก้ไขแล้ว
- ระบบสุขาภิบาลทำเสร็จแล้ว เหลืองานติดตั้งสุขภัณฑ์ หินขัดทรายล้าง เก็บงานสี ทำางระบายน้ำ
- จะก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่งมอบงานงวด 3-4 พร้อมกัน ภายในเดือนเมษายน 2568

บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.เกาะหมาก



งบประมาณ 1,777,000 บาท (5 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 5 มกราคม 2568)

- ปัญหา Cash Flow ของทางบริษัทได้รับการแก้ไขแล้ว
- สั่งการให้เร่งรัดและปรับแผนการทำงาน
- ปัจจุบันทาสีใกล้เสร็จ กำลังปูกระเบื้องและทำงานกระจกอลูมิเนียมต่อ
- จะก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่งมอบงานงวด 4-5 พร้อมกัน ภายในเดือนเมษายน 2568

บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านคลองแ่อง



งบประมาณ 1,220,000 บาท (5 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 29 ธันวาคม 2567)

- ผู้รับเหมาปฏิบัติงานล่าช้า
- สสจ.ทำหนังสือเร่งรัดติดตามแล้ว 2 ครั้ง
- ผู้รับเหมาส่งงานงวด 3 กรรมการตรวจรับเมื่อ 26 มีนาคม 2568 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
- เร่งรัดการดำเนินงานงวด 4-5 ต่อไป

โรงจอดรถ 20 คัน รพ.บ่อไร่



งบประมาณ 2,996,000 บาท (3 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 18 ธันวาคม 2567)

- ผู้รับเหมาเข้างานล่าช้า สสจ.ทำหนังสือเร่งรัดติดตามแล้ว
- ตรวจรับงานงวด 1 และเบิกจ่ายแล้ว
- ผู้รับเหมาแจ้งส่งงานงวด 2-3 งวดสุดท้ายแล้ว
- นัดตรวจรับวันที่ 4 เมษายน 2568 และเร่งรัดการเบิก-จ่ายต่อไป

ความก้าวหน้าลงทุน ปีงบประมาณ 2568 (สสจ.ตราด)

รายการ		หน่วยงาน	ราคา	ความก้าวหน้า
รายการสิ่งก่อสร้าง				
1	ระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.แหลมงอบ	13,400,000	ครบกำหนดประกาศร่างวิจารณ์วันสุดท้าย 2 เมษายน เสนอรายงานต่อผู้บริหารเพื่อประกาศ E-bidding ก่อนหยุดสงกรานต์ ประกาศผู้ชนะและเรียกกลขนามในสัญญาภายในเดือนเมษายน
2	ปรับปรุงอาคาร	สสอ.เกาะช้าง	134,400	ตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



ความก้าวหน้าการลงทุน ปีงบประมาณ 2568 (สสจ.ตราด)

รายการ		หน่วยงาน	ราคา	ความก้าวหน้า
รายการสิ่งก่อสร้าง				
3	ปรับปรุงอาคาร	สสอ.เกาะกูด	200,000	ตรวจรับและเบิกจ่ายในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 27 มีนาคม 2568



ความก้าวหน้าางลงทุน ปีงบประมาณ 2568 (สสจ.ตราด)

รายการ		หน่วยงาน	ราคา	ความก้าวหน้า
รายการครุภัณฑ์				
1	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง	รพ.คลองใหญ่	2,500,000	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ <u>นัดส่งมอบก่อนหยุดสงกรานต์</u>
2	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์	รพ.เขาสมิง	250,000	ตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



ความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ 2568 (รพ.ตราด)

ลำดับ	รายการ	วงเงิน	ความก้าวหน้า
1	เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูงแบบขับเคลื่อน	2,000,000.00	ลงนามในสัญญาแล้ว รอส่งมอบ
2	กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทันตกรรม พร้อมชุดถ่ายภาพ	2,000,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
3	กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูงชนิดภาพ 2 มิติ	2,500,000.00	ลงนามในสัญญาแล้ว รอส่งมอบ
4	เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ	1,000,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
5	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ	2,500,000.00	ลงนามในสัญญาแล้ว รอส่งมอบ
6	ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ พร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพระบบวีดีทัศน์	3,000,000.00	ลงนามในสัญญาแล้ว รอส่งมอบ
7	เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน	1,700,000.00	ลงนามในสัญญาแล้ว รอส่งมอบ
8	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง	2,000,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
9	อาคารเฝ้าชันกรรม เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,780 ตารางเมตร	7,530,400.00	ครบกำหนดประกาศร่างวิจารณ์วันสุดท้าย 1 เมษายน เสนอรายงานต่อผู้บริหารเพื่อประกาศ E-bidding ต่อไป

ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน	รายการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายเงินแล้ว	คิดเป็นร้อยละ
รพ.เขาสมิง	37		37	100
รพ.เกาะช้าง	14		14	100
รพ.บ่อไร่	33	3	30	90.91
รพ.แหลมงอบ	20	3	17	85.00
รพ.คลองใหญ่	9	2	7	77.78
รพ.เกาะกูด	3	1	2	66.67
รพ.ตราด	56	5	51	91.07
รวม	172	14	158	91.86

หมายเหตุ : งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสื่อม) จังหวัดตราด

ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 172 รายการ วงเงิน 21,015,211.08 บาท

ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 91.86 เป็นลำดับ 3 ของเขต

รายการงบประมาณ ปี 2567 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

อำเภอป่อไร่

- ชุดระบบคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติ (รพ.ป่อไร่)
- รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (รพ.ป่อไร่)

อำเภอแหลมงอบ

- ยูนิตทำฟัน (รพ.แหลมงอบ)
- ยูนิตทำฟัน (รพ.สต.บ้านน้ำเขียว)
- ชุดระบบคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติ (รพ.แหลมงอบ)

รายการงบประมาณ ปี 2567 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

อำเภอคลองใหญ่

- ชุดระบบคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติ (รพ.คลองใหญ่)
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (รพ.คลองใหญ่)

อำเภอเกาะกูด

- เครื่องซักผ้า ขนาด 50 ปอนด์ (รพ.เกาะกูด)

รายการงบประมาณ ปี 2567 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

อำเภอเมือง

- เครื่องปรับอากาศ (รพ.สต.หนองเสม็ด)
- รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (รพ.สต.บ้านท้ายวัง)
- ซ่อมแซมอาคาร (รพ.สต.ตะก่าง)
- เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (รพ.สต.ชำราก)
- ยูนิตทำฟัน (รพ.ตราด)