

# งบลงทุน สสง.ตราด(งบเหลือจ่าย)ปี 66

1. ป้ายชื่อ สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ หนองบอน  
วงเงิน 227,500 บาท สัญญาฯ 3 งวดงาน 60 วัน  
ครบสัญญาฯ 14 พ.ย.66 อยู่ระหว่างงวดงานที่ 3

\*\*\*\*\*

2. รั้วตาข่ายถัก สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ หนองบอน  
วงเงิน 995,400 บาท สัญญาฯ 3 งวดงาน 120 วัน  
ครบสัญญาฯ 16 ม.ค.67 อยู่ระหว่างงวดงานที่ 1

# งบลงทุน รพ.ตราด ปี 66

- \* อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง
- \* สัญญา 15 งวดงาน 580 วัน ครบสัญญา 12 ก.ย.67
- \* ตรวจรับงานงวดที่ 8 วันที่ 11 ต.ค.66
- \* อยู่ระหว่างงวดงานที่ 9

## งบค่าเสื่อมปี 66 ได้รับ 135 รายการ คงเหลือ 2 รายการ

ลำดับ	หน่วยงาน	วงเงินรวม	อยู่ในขั้นตอน
1	ซ่อมแซมรางระบายน้ำ รพ.แหลมงอบ	1,283,000	3 งวดงาน 60 วัน อยู่ระหว่างงวดงานที่ 3
2	ซ่อมแซมห้องทันตกรรม รพ.บ่อไร่	766,985.60	1 งวดงาน 60 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ