

# งบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๖

## สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ได้รับจัดสรร ๑๕ รายการ / เบิกจ่ายแล้ว ๑๒ รายการ

คงเหลือที่ต้องติดตาม ๓ รายการ  
(สิ่งก่อสร้าง)

(ณ วันที่ ๒๑ มี.ค.๖๖)

### สิ่งก่อสร้าง 3 รายการ

| ลำดับ | รายการ  | วงเงิน    | อยู่ในขั้นตอน  | เบิกจ่าย                 | หมายเหตุ                               |
|-------|---|-----------|--|--------------------------|--|
| 1     | บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน(บ้านแม่ต)<br>อาคาร คสล. 2 ชั้น 130 ตรม.<br>รพ.แหลมงอบ 1 หลัง | 1,694,900 | สัญญา 5 งวดงาน<br>ตรวจรับแล้ว 2 งวดงาน   | เบิกจ่ายแล้ว<br>2 งวดงาน | ส่งมอบ<br>งวดที่ 3<br>ต้นเดือน เม.ย.   |
| 2     | บ้านพักข้าราชการอำนวยการต้น/ชนพ.<br>อาคาร คสล. 2 ชั้น 100 ตรม.<br>สสจ.ตราด 1 หลัง       | 1,546,100 | สัญญา 5 งวดงาน<br>ตรวจรับแล้ว 2 งวดงาน   | เบิกจ่ายแล้ว<br>2 งวดงาน | ส่งมอบ<br>งวดที่ 3<br>ต้นเดือน เม.ย.   |
| 3     | บ้านพักข้าราชการอำนวยการต้น/ชนพ.<br>อาคาร คสล. 2 ชั้น 100 ตรม.<br>สสอ.เกาะกูด 1 หลัง    | 2,009,900 | สัญญา 5 งวดงาน<br>เนื้องานงวด 2 มากกว่า 90 %<br>นัดส่งมอบ 2 งวดงานต้นเดือน เม.ย. | -                        | ส่งมอบ<br>งวดที่ 1,2<br>ต้นเดือน เม.ย. |

# งบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๖

## โรงพยาบาลตราด

ได้รับจัดสรร ๗ รายการ / เบิกจ่ายแล้ว ๓ รายการ

คงเหลือที่ต้องติดตาม ๔ รายการ  
(ครุภัณฑ์ ๓ รายการ / สิ่งก่อสร้าง ๑ รายการ)

(ณ วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๖)

### ครุภัณฑ์ 3 รายการ / สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ

| ลำดับ | รายการ  | วงเงิน     | อยู่ในขั้นตอน                             | เบิกจ่าย | หมายเหตุ                                 |
|-------|---|------------|---|----------|--|
| 1     | เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 KV<br>รพ.ตราด 1 เครื่อง     | 5,000,000  | นัดส่งมอบ 29 มี.ค.66                      | -        | เร่งรัด<br>ส่งมอบ                        |
| 2     | เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 4 มิติ<br>รพ.ตราด 1 เครื่อง                              | 6,000,000  | สัญญาครบส่งมอบ 29 พ.ค.66                  | -        | เร่งรัด<br>ส่งมอบ                        |
| 3     | เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ<br>ขนาด 890 ลิตร 2 ประตู<br>รพ.ตราด 1 เครื่อง | 5,885,000  | เรียกผู้ชนะมาทำสัญญา                      | -        | เร่งรัด<br>ทำสัญญา                       |
| 1     | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง อาคาร คสส. 7 ชั้น<br>พื้นที่ใช้สอย 3,908 ตรม.<br>รพ.ตราด 1 หลัง       | 58,800,000 | สัญญา 9 งวดงาน<br>สิ้นสุดสัญญา 12 ก.ย. 67 | -        | กำหนดส่งงาน<br>งวดที่ 1<br>วันที่ 1 พ.ค. |
|       |   |            |   |          |  |