

งบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ได้รับจัดสรร ๑๕ รายการ / แล้วเสร็จ ๑๒ รายการ

คงเหลือ ๓ รายการ (สิ่งก่อสร้าง)

(ณ วันที่ ๒๑ เม.ย.๖๖)

# สิ่งก่อสร้าง 3 รายการ

ลำดับ	รายการ	วงเงิน	อยู่ในขั้นตอน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน(บ้านแฝด) อาคาร คสล. 2 ชั้น 130 ตรม. รพ.แหลมฉบัง 1 หลัง	1,694,900	สัญญา 5 งวดงาน ตรวจรับแล้ว 2 งวดงาน	เบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน	ส่งมอบ งวดงานที่ 3 ต้นเดือน พ.ค.
2	บ้านพักข้าราชการอำนวยการต้น/ชนพ. อาคาร คสล. 2 ชั้น 100 ตรม. สสจ.ตราด 1 หลัง	1,546,100	สัญญา 5 งวดงาน ตรวจรับแล้ว 3 งวดงาน	เบิกจ่ายแล้ว 3 งวดงาน	ส่งมอบ 2 งวดสุดท้าย กลางเดือน พ.ค.
3	บ้านพักข้าราชการอำนวยการต้น/ชนพ. อาคาร คสล. 2 ชั้น 100 ตรม. สสอ.เกาะกูด 1 หลัง	2,009,900	สัญญา 5 งวดงาน เนื้องานงวด 2 ครบ 100 %. เนื้องานงวดที่ 3 มากกว่า 60 %	-	ตรวจรับงาน งวดที่ 1,2 ต้นเดือน พ.ค.

# งบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลตราด

ได้รับจัดสรร ๗ รายการ / แล้วเสร็จ ๔ รายการ

คงเหลือ ๓ รายการ

(ครุภัณฑ์ ๒ รายการ / สิ่งก่อสร้าง ๑ รายการ)

(ณ วันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๖)

## ครุภัณฑ์ 2 รายการ / สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ

ลำดับ	รายการ	วงเงิน	อยู่ในขั้นตอน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 4 มิติ 1 เครื่อง	6,000,000	สัญญาครบ 29 พ.ค.66	-	เร่งรัด ส่งมอบฯ
2	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาด 890 ลิตร 2 ประตู 1 เครื่อง	5,885,000	เสนอสัญญาฯ	-	เร่งรัด ลงนามสัญญา
1	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง อาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,908 ตรม. 1 หลัง	58,800,000	สัญญา 15 งวดงาน สิ้นสุดสัญญา 12 ก.ย. 67	-	เร่งรัดส่งมอบ งวดงานที่ 1 ( 1 พ.ค.)