

ความก้าวหน้า

งบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๖
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ได้รับจัดสรร ๑๕ รายการ / แล้วเสร็จ ๑๒ รายการ

คงเหลือ ๓ รายการ (สิ่งก่อสร้าง)

(ณ วันที่ ๑๙ พ.ค.๖๖)

สิ่งก่อสร้าง 3 รายการ

ลำดับ	รายการ	วงเงิน	อยู่ในขั้นตอน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน(บ้านแฝด) อาคาร คสล. 2 ชั้น 130 ตรม. รพ.แหลมฉบัง 1 หลัง	1,694,900	สัญญา 5 งวดงาน อยู่ระหว่างงวดงานที่ 4,5	เบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน	ส่งมอบ งวดงานที่ 3 วันที่ 19 พ.ค.
2	บ้านพักข้าราชการอำนวยการต้น/ชนพ. อาคาร คสล. 2 ชั้น 100 ตรม. สสจ.ตราด 1 หลัง	1,546,100	สัญญา 5 งวดงาน เนื่องงานครบถ้วนตามสัญญาฯ	เบิกจ่ายแล้ว 3 งวดงาน	ส่งมอบ 2 งวดสุดท้าย วันที่ 19 พ.ค.
3	บ้านพักข้าราชการอำนวยการต้น/ชนพ. อาคาร คสล. 2 ชั้น 100 ตรม. สสอ.เกาะกูด 1 หลัง	2,009,900	สัญญา 5 งวดงาน อยู่ระหว่างงวดงานที่ 3,4,5	เบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน	ส่งมอบ 3 งวดสุดท้าย วันที่ 22 พ.ค.

งบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลตราด

ได้รับจัดสรร ๗ รายการ / แล้วเสร็จ ๔ รายการ

คงเหลือ ๓ รายการ

(ครุภัณฑ์ ๒ รายการ / สิ่งก่อสร้าง ๑ รายการ)

(ณ วันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๖)

ครุภัณฑ์ 2 รายการ / สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ

ลำดับ	รายการ	วงเงิน	อยู่ในขั้นตอน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 4 มิติ 1 เครื่อง	6,000,000	นัดส่งมอบ 18 พ.ค. 66	-	เร่งรัด เบิกจ่าย
2	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาด 890 ลิตร 2 ประตู 1 เครื่อง	5,885,000	นัดส่งมอบ 25 มิ.ย. 66	-	เร่งรัด ส่งมอบ
1	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง อาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,908 ตรม. 1 หลัง	58,800,000	สัญญา 15 งวดงาน สิ้นสุดสัญญา 12 ก.ย. 67 นัดตรวจรับงานงวดที่ 1 สัปดาห์หน้า	-	เร่งรัดส่งมอบ/ เบิกจ่ายให้ เป็นไปตาม งวดงาน